

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA MICHOACAN

AVANCE FISICO-FINANCIERO DE OBRAS PUBLICAS

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

#	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	INVERSION TOTAL ASIGNADA	ESTRUCTURA DE LA INVERSION					INVERSION EJERCIDA	AVANCE FINANCIERO					METAS PROG.		AVANCE	
				MUNICIPAL DIRECTO	MUNICIPAL RAMO 33 FII	RAMO 33 FIV	ESTADO	FEDERAL		MUNICIPAL DIRECTO	MUNICIPAL RAMO 33 FII	RAMO 33 FIV	ESTADO	FEDERAL	CANT.	UN.	FIS.	FINAN.
1	COAHUAYULA	REHABILITACION LINEA DE AGUA POTABLE	\$ 200,000.00	\$ -	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,250.00	\$ -	\$ 30,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	500	ML	15%	15%
2	VARIAS LOCALIDADES	REHABILITACION DE CAMINOS VARIAS RUTAS	\$ 3,109,211.39	\$ -	\$ 3,109,211.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,311,233.16	\$ -	\$ 2,311,233.16	\$ -	\$ -	\$ -	400	KM	74%	74%
3	VARIAS LOCALIDADES	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS	\$ 321,680.00	\$ -	\$ 321,680.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,204.00	\$ -	\$ 60,204.00	\$ -	\$ -	\$ -	25	KM	19%	19%
4	BARRANCA SECA DE LARIOS	CONSTRUCCION DE 4 RAMALES DE RED ELECTRICA	\$ 184,735.00	\$ -	\$ 184,735.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 184,735.00	\$ -	\$ 184,735.00	\$ -	\$ -	\$ -	1	OBRA	100%	100%
5	PUERTO DEL CAIMAN	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA	\$ 136,475.00	\$ -	\$ 136,475.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 136,475.00	\$ -	\$ 136,475.00	\$ -	\$ -	\$ -	1	OBRA	100%	100%
6	LA COYULERA	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA	\$ 89,249.00	\$ -	\$ 89,249.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 89,249.00	\$ -	\$ 89,249.00	\$ -	\$ -	\$ -	1	OBRA	100%	100%
TOTALES			\$4,041,350.39	\$ -	\$ 4,041,350.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,812,146.16	\$ -	\$ 2,812,146.16	\$ -	\$ -	\$ -				



Adalberto E

ING. ADALBERTO ESPINDOLA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



Joel Bravo Rojas

C.P. JOEL BRAVO ROJAS
TESORERO MUNICIPAL



LIC. ANA ROCIO ESPINOZA ESPINDOLA
CONTRALOR MUNICIPAL



LIC. JOSE ANTONIO MEDINA GARCIA
SINDICO MUNICIPAL



ING. ARTURO MENDOZA ESPINDOLA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS