

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
H. AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA MICHOACAN
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE OBRAS PUBLICAS
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

#	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	INVERSION TOTAL ASIGNADA	ESTRUCTURA DE LA INVERSION					INVERSION EJERCIDA	AVANCE FINANCIERO					METAS PROG.		AVANCE	
				MUNICIPAL DIRECTO	MUNICIPAL RAMO 33 FII	RAMO 33 FIV	ESTADO	FEDERAL		MUNICIPAL DIRECTO	MUNICIPAL RAMO 33 FII	RAMO 33 FIV	ESTADO	FEDERAL	CANT.	UN.	FIS.	FINAN.
1	COAHUAYULA	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE	\$ 33,059.00	\$ -	\$ 33,059.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,059.00	\$ -	\$ 33,059.00	\$ -	\$ -	\$ -	200	M	100%	100%
2	BARRANCA DEL TAPEIXTLE	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	\$ 30,498.00	\$ -	\$ 30,498.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,498.00	\$ -	\$ 30,498.00	\$ -	\$ -	\$ -	500	M	100%	100%
3	LA SIERRITA	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	\$ 100,637.00	\$ -	\$ 100,637.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,637.00	\$ -	\$ 100,637.00	\$ -	\$ -	\$ -	1,400	M	100%	100%
4	VILLA VICTORIA	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	\$ 203,847.00	\$ -	\$ 203,847.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 203,847.00	\$ -	\$ 203,847.00	\$ -	\$ -	\$ -	500	M	80%	80%
5	PASO DE ARRIEROS	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	\$ 187,971.00	\$ -	\$ 187,971.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 187,971.00	\$ -	\$ 187,971.00	\$ -	\$ -	\$ -	700	M	100%	100%
6	LA LIMONERA	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE	\$ 66,000.00	\$ -	\$ 66,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66,000.00	\$ -	\$ 66,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	1,600	M	100%	100%
7	SALITRE DE COPALA	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	\$ 370,000.00	\$ -	\$ 370,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 84,330.00	\$ -	\$ 84,330.00	\$ -	\$ -	\$ -	2,100	M	30%	30%
8	VARIAS LOCALIDADES	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHOS	\$ 651,156.00	\$ -	\$ 651,156.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 157,263.00	\$ -	\$ 157,263.00	\$ -	\$ -	\$ -	25	ACC	25%	25%
9	COAHUAYULA	CONSTRUCCION DE FOS SEPTICA EN ESCUELA PRIMARIA "MATERIALES"	\$ 6,346.00	\$ -	\$ 6,346.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,346.00	\$ -	\$ 6,346.00	\$ -	\$ -	\$ -	1	FOSA	100%	100%
10	HIGUERA PANDA	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	\$ 200,000.00	\$ -	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,219.00	\$ -	\$ 6,219.00	\$ -	\$ -	\$ -	900	M	5%	5%
11	VARIAS LOCALIDADES	REHABILITACION DE CAMINOS VARIAS RUTAS	\$ 3,109,211.00	\$ -	\$ 3,109,211.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,607,505.16	\$ -	\$ 2,607,505.16	\$ -	\$ -	\$ -	450	KM	84%	84%
12	VARIAS LOCALIDADES	RELIMPIA DE CAMINOS SACACOSECHAS VARIAS RUTAS	\$ 321,680.00	\$ -	\$ 321,680.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,204.00	\$ -	\$ 60,204.00	\$ -	\$ -	\$ -	45	KM	19%	19%
13	BARRANCA SECA	CONSTRUCCION DE RAMALES DE ENERGIA	\$ 184,735.00	\$ -	\$ 184,735.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 184,735.00	\$ -	\$ 184,735.00	\$ -	\$ -	\$ -	120	M	100%	100%
14	PUERTO DEL CAIMAN	ELECTRIFICACION	\$ 136,475.00	\$ -	\$ 136,475.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 136,475.00	\$ -	\$ 136,475.00	\$ -	\$ -	\$ -	200	M	100%	100%
15	LA COYULERA	ELECTRIFICACION	\$ 89,249.00	\$ -	\$ 89,249.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 89,249.00	\$ -	\$ 89,249.00	\$ -	\$ -	\$ -	150	M	100%	100%
16	BARRANCA DEL AGUA	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA	\$ 571,164.50	\$ -	\$ 571,164.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 428,373.38	\$ -	\$ 428,373.38	\$ -	\$ -	\$ -				
			\$ 6,262,028.50	\$ -	\$ 6,262,028.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,382,711.54	\$ -	\$ 4,382,711.54	\$ -	\$ -	\$ -				



Adalberto E
ING. ADALBERTO ESPINDOLA MENDOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL




C.P. JOEL BRAVO ROJAS
C.P. JOEL BRAVO ROJAS
 TESORERO MUNICIPAL



LIC. ANA ROCIO ESPINOZA ESPINDOLA
LIC. ANA ROCIO ESPINOZA ESPINDOLA
 CONTRALOR MUNICIPAL



LIC. JOSE ANTONIO MEDINA GARCIA
LIC. JOSE ANTONIO MEDINA GARCIA
 SINDICO MUNICIPAL



ING. ARTURO MENDOZA ESPINDOLA
ING. ARTURO MENDOZA ESPINDOLA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS